

(参考様式3)

社会資本総合整備計画（中間評価） 評価シート

評価実施年月：平成24年8月

1. 対象計画名	泉北環境整備施設組合における水の安全・安心と良好な水環境の実現			
2. 事業主体	泉北環境整備施設組合			
3. 計画期間	平成22年度～平成25年度			
4. 要素事業の進捗状況	A-1 高石処理場 合流式下水道緊急改善事業 平成21年度：圧送管布設工（土木工事）が完了 平成22年度：流域接続工（土木工事）が完了 平成23年度：高速ろ過施設（土木及び機械・電気工事）及び新設雨水滞水池（土木工事）が完了 平成23年度：ポンプ設備工（機械・電気工事）に着手 A-2 高石処理場 改築更新事業 平成23年度：雨水ポンプ用エンジン、沈砂池設備（機械・電気工事）に着手 A-3 管渠施設長寿命化事業 平成23年度：管渠施設長寿命化計画策定に着手、完了 A-4 人孔蓋改築事業 平成23年度：信太山分区人孔蓋取替工事（平成23年度分）に着手、完了			
5. 事業効果の発現状況	人孔蓋改築事業について、約半数の取替が完了しており、安全性の向上が図られている。 他の事業については、今後の事業進捗に伴い、事業効果が十分に期待できる。			
6. 評価指標の目標値の実現状況	目標に対する達成状況			
区分	当初現況値 (H22当初)	中間目標 (H24当初)	現況値 (H24当初)	最終目標値 (H25末)
分流式下水道並のBOD排出量を達成できた割合	0%	0%	0% ※34%	100%
処理場施設の改築事業の対象機器のうち、更新工事が完了した機器の割合	0%	0%	0% ※22%	100% (H24末)
管渠施設の改築事業の対象管渠のうち、対策が完了した管渠の割合	0%	53%	0% ※6%	100%
人孔蓋の改築事業の対象人孔蓋のうち、取替が完了した人孔蓋の割合	0%	100%	48% ※40%	100% (H24末)
※執行事業費の割合 平成25年度末には、すべての事業において達成率は100%になる見込みである。				
7. 今後の方針	それぞれの事業において、計画年度内の事業完了が見込まれている。 平成25年度末には、本組合の下水道事業については、組合市（泉大津市、和泉市、高石市）にそれぞれ移管される予定である。			